

# オープンピット工法実績表

年/月	施工場所	工事延長	機 械 仕 様	工 事 内 容
		(m)		
26/2	岐阜県	120.0	オープンピットSMALL	Box.c
			2.5B×2.0H×8.9L	1,600×1,000×2,000
			家屋近接施工	既設水路改修
26/8	静岡県	21.0	オープンピット型覆工仕様	DCJ Box.c
			3.3B×3.54H×9.34L	2,000×1,000×2,000
			断面可変 覆工仕様	
26/10	静岡県	52 115	オープンピット覆工仕様	DCJ Box.c
			3.3B×3.54H×9.34L	2,000×1,000×2,000
			断面可変 覆工仕様	
26/11	岐阜県	110.0	オープンピットSMALL	Box.c
			2.5B×2.0H×8.9L	1,600×1,000×2,000
			既設水路暗渠化・家屋近接	
26/11	滋賀県	120.0	オープンピット型	Box.c
			4.9B×3.3H×8.21L	3,600×1,600×1,000
			家屋近接施工	
26/12	静岡県	122.0	オープンピット覆工仕様	DCJ Box.c
			3.3B×3.54H×9.34L	2,000×1,000×2,000
			家屋近接施工	
26/12	岐阜県	161.0	オープンピット型	Box.c
			2.9B×3.0H×8.9L	1,700×1,700×2,000
			県道一車線施工 家屋近接	
27/5	滋賀県	102.0	オープンピットSMALL	オープンピット用Box.c
			3.3B×2.1H×8.4L	2,300×1,100×2,000
			東海道新幹線近接施工	
27/9	滋賀県	110.0	オープンピットSMALL	オープンピット用Box.c
			2.2B×2.1H×8.4L	1,200×1,100×2,000
			東海道新幹線近接施工	家屋近接施工
27/10	愛知県	60.0	オープンピットSMALL	Box.c
			2.8B×2.2H×8.4L	1,800×900×2,000
				道路片側施工
27/10	岐阜県	114.0	オープンピットSMALL	Box.c
			2.5B×2.2H×8.425L	1,400×1,000×2,000
			既設水路暗渠化	家屋近接施工
27/10	岐阜県	61.0	オープンピット	Box.c
			2.9B×3.0H×8.9L	1,700×1,700×2,000
			県道片側施工	
28/11~29/2	愛媛県	119.53	オープンピット medium	Box.c
			2.5B×3.84H×8.01L	1,500×1,500×1,500
			既設水路暗渠化・家屋近接	
28/12~29/2	岐阜県	42.00	オープンピット medium	Box.c
			5.0B×3.35H×9.63L	3,500×1,700×1,500
			既設水路暗渠化・家屋近接	
28/12~29/2	岐阜県	40.00	オープンピット medium	Box.c
			5.0B×3.35H×9.63L	3,500×1,700×1,500
			既設水路暗渠化・家屋近接	
29/11~30/2	愛媛県	110.49	オープンピット medium	Box.c
			2.5B×3.84H×8.01L	1,500×1,100×2,000
			既設水路暗渠化・家屋近接	
29/12~30/2	愛知県	250.00	オープンピット medium	ヒューム管 (台付)
			3.2B×5.5H×9.34L	φ1,100×2,000
30/4~30/4	千葉県	13.90	オープンピットSMALL	Box.c
			2.0B×2.6H×7.86L	1,000×1,100×2,000
30/6~30/7	山形県	12.00	オープンピットSMALL	U型土留
			2.0B×2.6H×7.86L	側壁及びアーチの
				安定確認