

メッセルシールド工法実績表

No.	年/月	工事名称	施工場所	工事延長(m)	機械仕様	工事内容
429	22/12	水路改良工事 (上部正坊寺排水路)	岐阜県	60.0	オープンピット型 4.15B×3.35H×8.79L	Box C. 2800×2000×1500 住宅地
430	22/12	水路改良工事 (光樹町排水路)	岐阜県	133.0	オープンピット型 2.8B×3.04H×8.714L	Box C. 1700×1700・1600×1600 住宅地 既設水路の暗渠化
431	22/12	水路改良工事 (鷺山排水路)	岐阜県	200.0	オープンピット型 2.7B×2.3H×8.425L	Box C. 1600×1300・1500×1200 住宅地 既設水路の暗渠化
432	23/1	菅原町出水7丁目第1号線 道路改良工事	熊本県	38.0	オープンピット型 4.5B×2.37~2.65H×8.42L 住宅地(冠水常襲地帯) 覆工仕様 既設水路の暗渠化	U字フリューム+床版 3200×1400×1000
433	23/6	社会資本総合交付金(住基) 工事(排水路移設工)	千葉県	186.0	オープンピットSMALL 3.0B×1.8H×9.54L 航空自衛隊基地近接・既設水路の暗渠化・覆工仕様	Box C. 2000×800×2000
434	23/9	平成23年度公共下水道事業 沼原川幹線管渠新設工事	静岡県	90.0	オープンピット型 5.6B×3.97H×9.34L DCJボックスカルバート	DCJ Box.c 4000×1500×1000
435	23/10	鹿児島10号反土地区 第2工 区改良工事	鹿児島県	205.0	オープンピット型 2.4B×3.6H×10.28L 片側道路解放条件 曲線施工R=60	Box.c 1000×1000×2000
436	23/12	平成23年度公共下水道事業 沼原川幹線管渠新設工事2工 区	静岡県	90.0	オープンピット型 5.6B×3.97H×9.34L DCJボックスカルバート	DCJ Box.c 4000×1500×1000 道路下(覆工仕様)
437	23/1	平成23年度公共下水道事業 沼原川幹線管渠新設工事3工 区	静岡県	60.0	オープンピット型 5.6B×3.97H×9.34L DCJボックスカルバート	DCJ Box.c 4000×1500×1000 道路下(覆工仕様)
438	23/1	広永雨水2号幹線函渠布設工 事	三重県	95.0	オープンピット型 3.9B×6.2H×10.93L 軟弱地盤碎石置き換え	Box.c 2500×2500×1500 構造物近接施工
439	24/11	平成24年度公共下水道事業 沼原川幹線管渠新設工事2工 区	静岡県	118.0	オープンピット型 5.1B×3.97H×9.34L DCJボックスカルバート	DCJ Box.c 3500×1500×1000 道路下(覆工仕様)
440	24/12	第641工区岩地1号支線排水 路築造工事	岐阜県	110.0	オープンピットSMALL 2.5B×2.0H×8.9L 家屋近接施工	Box.c 1400×1200×2000 既設開水路暗渠化
441	25/1	第642工区切通排水路築造工 事	岐阜県	120.0	オープンピット型 2.8B×3.19H×8.9L 家屋近接施工	Box.c 1800×1800×2000
442	25/2	高砂町地内道路改良(1期)工 事	岐阜県	120.0	オープンピットSMALL 2.5B×2.5H×8.425L 家屋近接施工	Box.c 1100×1100×2000 覆工搭載仕様
443	25/11	平成25年度 公共下水道事 業 沼原川雨水幹線新設工 事	静岡県	17.1 45.4	オープンピット型覆工仕様 5.1B×3.97H×9.34L 4.6B×3.2H×9.34m	DCJ Box.c 3500×1500×1000 2500×1000×2000
444	25/12	岩原本通線25-1 25-2防災・ 安全交付金(道路修繕)	鹿児島 県	129 124	オープンピットSMALL 2.4B×3.0H×8.4L 断面可変 覆工仕様	SJ Box C. 1300×1400×2000 1000×1100×2000
445	26/1	山部・高木線排水路整備工事	福岡県	145.0	オープンピット型 5.1B×3.7H×8.21L 曲線施工40R	Box.c 3500×1200×1500 軟弱地盤 センサー使用
446	26/2	高砂町地内道路改良(2期)工 事	岐阜県	115.0	オープンピットSMALL 1.8B×2.3H×8.425L 家屋近接施工	Box.c 900×1000×1000
447	26/2	第641工区岩地1号支線排水 路築造工事	岐阜県	120.0	オープンピットSMALL 2.5B×2.0H×8.9L 家屋近接施工	Box.c 1600×1000×2000 既設水路改修
448	26/8	平成25年度 公共下水道事 業 沼原川雨水幹線新設工 事(その2)	静岡県	21.0	オープンピット型覆工仕様 3.3B×3.54H×9.34L 断面可変 覆工仕様	DCJ Box.c 2000×1000×2000

メッセルシールド工法実績表

No.	年/月	工事名称	施工場所	工事延長 (m)	機械仕様	工事内容
449	26/10	平成26年度 公共下水道事業沼原川雨水幹線新設工事(その1・その2)	静岡県	52 115	オープンピット覆工仕様 3.3B×3.54H×9.34L 断面可変 覆工仕様	DCJ Box.c 2000×1000×2000
450	26/11	第641工区岩地1号支線排水路築造工事	岐阜県	110.0	オープンピットSMALL 2.5B×2.0H×8.9L 既設水路暗渠化・家屋近接	Box.c 1600×1000×2000
451	26/11	平成26年度 葉山川3-8号雨水幹線整備工事	滋賀県	120.0	オープンピット型 4.9B×3.3H×8.21L 家屋近接施工	Box.c 3600×1600×1000
452	26/12	平成26年度 公共下水道事業沼原川雨水幹線新設工事(その3)	静岡県	122.0	オープンピット覆工仕様 3.3B×3.54H×9.34L 家屋近接施工	DCJ Box.c 2000×1000×2000
453	26/12	西荘排水路築造工事	岐阜県	161.0	オープンピット型 2.9B×3.0H×8.9L 県道一車線施工 家屋近接	Box.c 1700×1700×2000
454	27/5	葉山川3-8号雨水幹線整備工事(その3)	滋賀県	102.0	オープンピットSMALL 3.3B×2.1H×8.4L 東海道新幹線近接施工	オープンピット用Box.c 2300×1100×2000
455	27/9	平成27年度 葉山川3-8-1号雨水幹線整備工事	滋賀県	110.0	オープンピットSMALL 2.2B×2.1H×8.4L 東海道新幹線近接施工	オープンピット用Box.c 1200×1100×2000 家屋近接施工
456	27/10	排水対策特別事業 深池地区 排水路その7工事	愛知県	60.0	オープンピットSMALL 2.8B×2.2H×8.4L	Box.c 1800×900×2000 道路片側施工
457	27/10	第641工区岩地1号支線排水路築造工事	岐阜県	114.0	オープンピットSMALL 2.5B×2.2H×8.425L 既設水路暗渠化	Box.c 1400×1000×2000 家屋近接施工
458	27/10	西荘排水路築造工事	岐阜県	61.0	オープンピット 2.9B×3.0H×8.9L 県道片側施工	Box.c 1700×1700×2000
459	28/11 ~29/2	江の口1号雨水幹線築造工事(第5工区)	愛媛県	119.53	オープンピット medium 2.5B×3.84H×8.01L 既設水路暗渠化・家屋近接	Box.c 1500×1500×1500
460	28/12 ~29/2	下羽栗雨水幹線整備工事(その1)	岐阜県	42.00	オープンピット medium 5.0B×3.35H×9.63L 既設水路暗渠化・家屋近接	Box.c 3500×1700×1500
461	28/12 ~29/2	下羽栗雨水幹線整備工事(その2)	岐阜県	40.00	オープンピット medium 5.0B×3.35H×9.63L 既設水路暗渠化・家屋近接	Box.c 3500×1700×1500
462	29/11 ~30/2	江の口1号雨水幹線築造工事(第8工区)	愛媛県	110.49	オープンピット medium 2.5B×3.84H×8.01L 既設水路暗渠化・家屋近接	Box.c 1500×1100×2000
463	29/12 ~30/2	富士機械製造(株) 藤岡工場付替道路工事	愛知県	250.00	オープンピット medium 3.2B×5.5H×9.34L	ヒューム管(台付) φ1,100×2,000
464	30/4 ~30/4	県単地域排水路整備及び 県単排水整備合併工事	千葉県	13.90	オープンピットSMALL 2.0B×2.6H×7.86L	Box.c 1000×1100×2000
465	30/6 ~30/7	インバート更新試験施工	山形県	12.00	オープンピットSMALL 2.0B×2.6H×7.86L	U型土留 側壁及びアーチの 安定確認
466	30/5 ~	黒津排水路雨水渠築造工事	滋賀県	183.10	オープンピット medium 2.9B×5.46H×10.32L	Box.c 1500×1500×2000
467	30/8 ~30/11	喜光地雨水幹線築造工事(第8工区)	愛媛県	141.78	オープンピット medium 2.7B×4.05H×8.01L	Box.c 1700×1700×2000